

	2018										2019										2020				2021					
	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dez	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Richtplanung																														
Richtplanverfahren						M							V								B			G						
Nutzungsplanverfahren																														
Vorprojekt inkl. Voruntersuchung Umweltverträglichkeit																														
Umweltverträglichkeit																														
Mitwirkung																														
Vorprüfung																														
öffentliche Planaufgabe																														
Gemeindeabstimmung																											A			
Genehmigung ÜO																												G		
Vorprojektphase DUE: Variantenstudium und Pflichtenheft UVP																														
Altlasten: Sanierungsablauf- und Kosten Projektskizze																														
Altlasten: Verfügung Kostentragung Sanierung																														
Schnittstelle Chrummeney I (Technisch)																														
Abklärungen Naturgefahren																														
Oberflächengewässer																														
Variantenstudium Deponieendgestaltung & Erschliessung																														
Vorgang Deponiebau und Verlegung Schiessbetriebe, Anschluss																														
Ökologischer Ausgleich, Ersatzmassnahmen, Wildtierkorridor																														
Kostenschätzung Umliegung Schiessanlagen																														
Pflichtenheft UVB																														
Sitzungen																														
PLS	26.		2.	18.	23		25.	29.	26.																					
Info Schützen, Gemeinderat				4. Alt			VP																							
Team (bei Bedarf)																														
Gemeinde/Bürgergemeinde	20.																													
Verhandlungen und Verträge																														
Ghelma zu Schnittstellen Chrummeney I																														
Grundsatzvereinbarungen Eigentümer Schiessanlagen																														
Altlasten: Verhandlung Kostentragung BG-Seematter																														